



## उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवा जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना  
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

### १.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्थारलक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुनसक्ने संख्या	समयसिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मालाभग्राही	२६३१									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२६३१	२२७५	३५६	३५६			लाभग्राही, उत्तरगया गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	२२७५	२२७५	०	३५६			GMALI			
दोश्रो किस्ता	मागसंख्या	२२७५	१९७२	३०३		६५९	लाभग्राही र उत्तरगया गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	२२७५	१९७१	३०४		६६०	लाभग्राही, उत्तरगया गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	२२७५	१९७२	३०४		६५९	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	मागसंख्या	१९७२	१७३७	२३५		८९४	लाभग्राही र उत्तरगया गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१९७२	१७३७	२३५		८९४	लाभग्राही, उत्तरगया गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building			





					<p>e, bioengineering and removal of overhanging rock blocks recommended.,All 9 households need relocation,All 21 households need relocation ,All 20 households need relocation,Partial relocation: 71 houses needs relocation, Surface water management immediately required, Bio-engineering for the soil conservation, Construction of Gabion wall for controlling upslope soil masses, Construction of cascade drainage in the gully at the side slope of the settlement</p>
--	--	--	--	--	---

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान – वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
१	१, Tiru	२५४	Site visit & Survey work has been completed but documents for primary plan have not	0	0	0	0

			submitted.				
--	--	--	------------	--	--	--	--

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरीसंख्या	लक्ष्य	समयसिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हाल सम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	१८					
हाल सम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trained masons not interested in working</li> <li>- Masons from outside the districts need to be used</li> <li>- Minimum labour wage</li> </ul>
<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- High rate of construction material</li> <li>- Hauling construction material is troublesome</li> <li>- Construction materials not available during peak time</li> </ul>
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तरसम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demand is higher than the supply</li> </ul>

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्धछ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार- ,बाट यातायातको प्रतिईकाई खर्च	कैफियत
● हुंगा	घनमि.	३०,८८६	yes	3500			
● गिट्टी	घनमि.	३,४७५	no	10000	500		

● बालुवा	घनमि.	३,९२०	no	13000	400	
● काठ	क्युफिट	१०३,५५१				
● सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	1000	50	20
● सिमेन्ट (OPC)	बोरा	३२,७६९	no	1200	50	20
● रड	किलोग्राम	३६०,३५९	no	95	2	1
● जस्तापाता	बन्डल	४,२३२				
● इट्टा	गोटा	६४१,३०३				

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सोक्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।) श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

#### १.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		5	2	3				
सव-इन्जिनियर		5	4	1				
अ.सव-इन्जिनियर		5	6					
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिनेतालिम							
	५०-दिनेतालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

#### १.८. समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- - Delay in grievances handling
- - Landless people have not got proper land for settlement and no land ownership/certificate

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका .....<10%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसरा मसान्तसम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न सकिने देखिन्छ।

- - Land ownership certificate (landless issue)

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका .....None\_of\_them % लाभग्राहीले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू रुयस्ता रहेका छन्।

- - Issue of integrated settlement is not yet solved and is controversial in Khaltey of uttargaya RM

- Grievance
- Land acquisition is difficult

**बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा**

- When the beneficiaries come to take the tranche money the bank replies that money has not been received resulting in delay

**समाधानका उपायहरू**

- Grievance must be addressed as soon as possible  
Landless HHS must be addressed as soon as possible

श्रोत: पालिकासर्वेक्षण, २०७५

तयारपार्ने

नाम: कृष्ण प्रसाद पौडेल

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९८६१९२६

पेशगर्ने

नाम: वसन्त बहादुर खत्री

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५१००८७८९

स्वीकृतगर्ने:

नाम: चमेली गुरुङ

पद: उपाध्यक्ष

सम्पर्क: ९८०८०७९५०६